# COMUNE DI NE

Città Metropolitana di Genova

Piazza dei Mosto 2, 16040 NE (Ge)
C.F.: 82002590105 - P.IVA: 00209460997

*Tel. 0185.337090 Fax 0185.337530*
*e-mail: info@comune.ne.ge.it pec: info@pec.comune.ne.ge.it*


Ne, 8.4.2024

Prot. 2743

## VERBALE DI SOMMA URGENZA

*(art. 140, comma 1, D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36)*

## PER LA RIMOZIONE DELLA SITUAZIONE DI PERICOLO VERIFICATASI LUNGO LA STRADA COMUNALE DI RIVAIE DOVUTA AL CEDIMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO DELLA CARREGGIATA

L'anno duemilaventiquattro il giorno otto del mese di aprile, il sottoscritto Geom. Andrea Gigliato, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Ne e Responsabile Unico del Progetto, si è recato in sopralluogo presso la località Rivaie, lungo la strada comunale, e:

- accertato che in data 2 aprile ultimo scorso, in conseguenza delle abbondanti e continue precipitazioni che hanno contraddistinto tutto lo scorso mese di marzo, si è verificato il crollo di un muro di sostegno della strada comunale a servizio della località Rivaie, nei pressi dell'abitato, con parziale restringimento della carreggiata e, soprattutto, l'utilizzo della parte residua della stessa in condizioni di precaria sicurezza, con possibilità di transito limitata a sole autovetture di piccole dimensioni, motocicli e pedoni, escludendo la possibilità di accesso ai comuni mezzi di soccorso essendo, la larghezza della parte residua della sede stradale rimasta percorribile in condizioni di sicurezza accettabili, inferiore a 1,80 metri di larghezza;
- dato atto che il quadro geomorfologico che emerge dall'osservazione dei luoghi mette in evidenza una situazione di stabilità della strada decisamente compromessa e ad elevato rischio dovuta al possibile ulteriore cedimento della sede stradale, che comporterebbe la totale compromissione della strada e l'interruzione del transito veicolare sulla stessa isolando l'intero nucleo abitato che non dispone di alcuna viabilità carrabile alternativa;

**CONSIDERATO**

che lo scenario sopra descritto, in considerazione altresì del possibile ripetersi di eventi meteorologici avversi, anche se moderati, concretizza una condizione di rischio e pericolo imminente che rende necessario intervenire con sollecitudine a salvaguardia della pubblica incolumità mediante la realizzazione di un intervento di ripristino e consolidamento del corpo stradale al fine di scongiurare ulteriori e più gravi danni, mediante la costruzione di un nuovo muro di sostegno del corpo stradale nel tratto oggetto di cedimento, per una lunghezza stimata in circa 12 metri;

che le opere dovranno avere immediato avvio;

**ACCERTATO**

- che è nell'interesse esclusivo dell'Ente evitare qualsiasi forma di danno a persone e/o cose rispetto a una reale esposizione di pericolo per la cittadinanza e che si impone un intervento immediato senza alcun indugio;
- che ricorrono le condizioni di estrema necessità ed urgenza per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica e/o privata incolumità e la conseguente applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 140 del D.Lgs. n.36/2023, in relazione alla situazione di fatto constatata in loco.

Tutto quanto sopra considerato, il sottoscritto **DICHIARA** che i lavori medesimi rivestono carattere di somma urgenza, per cui redige il presente

**VERBALE**

ai sensi dell'articolo 140 del D.Lgs. n. 36/2023, con riserva di compilare entro 10 giorni dal presente verbale la perizia giustificante la spesa per l'esecuzione dei lavori stessi.

Il Responsabile dell'Area Tecnica e RUP
(Geom. Andrea Gigliato)

Gigliato Andrea
Comune Di Ne
Resp. Area Tecnica
08.04.2024
18:42:34
GMT+01:00

Allegati:
- stralcio CTR con localizzazione dell'intervento
- documentazione fotografica